

ENTIDAD: Municipalidad de Chisec, Alta Verapaz

DIRECCIÓN: Barrio El Centro

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM

TELÉFONO: -----

DIRECTOR: Angel Antonio Seb Duarte

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Daniel Alberto Williams Figueroa

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Julio

CORRESPONDE AL MES DE: Junio



NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	ESTADO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMARIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SAMARIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 799,884.00	CODEDE-MUNI	6 MESES CALENDARIO	722 HABITANTES	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE	JORGE ANTONIO ARCHILA SAMAYOA	13-2021
2	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 797,810.40	CODEDE-MUNI	165 DIAS CALENDARIO	628 HABITANTES	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	15-2021
3	PROYECTO ABANDONADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD, ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 390,000.00	CODEDE-MUNI	180 DIAS CALENDARIO	1,414 HABITANTES	CONSTRUGER	MARVIN ODILIO PEREZ DIAZ	24-2018
4	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 806,400.00	CODEDE-MUNI	5 MESES	1,004 HABITANTES	CONSTRUCTORA J.M.G.	JOSE AURELIO MOLINA GOMEZ	21-2019
5	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 1,797,100.00	MUNICIPALIDAD	6 MESES	12,554 HABITANTES	CONSTRUCCIONES CIVILES	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CARDOZA	22-2022
6	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO CALLE (S) CIRCUNVECINAS AL CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 888,178.20	MUNICIPALIDAD	4 MESES	2,755 HABITANTES	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	19-2022
7	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA AUXILIAR ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 847,437.00	MUNICIPALIDAD	6 MESES CALENDARIO	1,217 HABITANTES	CONSTRUCTORA LAS CASAS	NERY ALFREDO DELGADO LUCAS	32-2022
8	PROYECTO PENDIENTE DE PAGOS	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS COMUNALES ALDEAS SAN MIGUEL LIMON, LOMAS DEL NORTE Y SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ZALDEAS SAN MIGUEL LIMON, LOMAAS DEL NORTE Y SEJUX XUCTUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 746,443.00	MUNICIPALIDAD	2 MESES CALENDARIO	3,127 HABITANTES	"A" CONSTRUCCIONES	EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ	30-2022
9	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 647,515.00	MUNICIPALIDAD	6 MESES CALENDARIO	1,292 HABITANTES	CONSTRUCTORA LAS CASAS	NERY ALFREDO DELGADO LUCAS	33-2022
10	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEHIX CANTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SEHIX CANTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 649,638.00	MUNICIPALIDAD	5 MESES CALENDARIO	5,388 HABITANTES	CR CONSTRUCCIONES	CARLOS RENE FIGUEROA MEDINA	29-2022
11	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO EDIFICIO (S) ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 144,000.00	MUNICIPALIDAD	3 MESES CALENDARIO	1,402 HABITANTES	DECONOR	JONNY KARLO CAAL BUECHEL	09-2023

12	EN EJECUCION	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA PECAJBA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA PECAJBA, CHISE, ALTA VERAPAZ	Q 848,232.00	MUNICIPALIDAD	4 MESES CALENDARIO	795 HABITANTES	DECONOR	JONNY KARLO CAAL BUECHEL	19-2023
13	EN EJECUCION	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA LIMON SUR (HACIA PARCELAMIENTO), CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA LIMON SUR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,298,440.00	MUNICIPALIDAD	5 MESES CANLENDARIO	729 HABITANTES	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA	JESSICA MIGDALIA RAMIREZ CARRILLO DE BARRERA	16-2023
14	EN EJECUCION	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO CERRO QUEMADO II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	CERRO QUEMADO II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,299,546.05	MUNICIPALIDAD	6 MESES CALENDARIO	157 HABITANTES	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA	JESSICA MIGDALIA RAMIREZ CARRILLO DE BARRERA	15-2023
15	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SESUCHAJ CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 885,165.87	MUNICIPALIDAD	4 MESES CALENDARIO	1,290 HABITANTES	CARQUITECTURA & DISEÑO	CARLOS RAUL MUÑOZ GARCIA	17-2022
16	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA PECUIUX AL CASERIO LA BENDICION I CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA LA BENDICION I, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 1,480,050.97	MUNICIPALIDAD	5 MESES CALENDARIO	151 HABITANTES	MEGACONSTRUCTOR A MARANATHA	MARIBEL GOMEZ RAMIREZ	18-2022
17	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 1,479,992.80	MUNICIPALIDAD	4 MESES	1,410 HABITANTES	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZALES DONADO	03-2022
18	PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,245,000.00	MUNICIPALIDAD	2 MESES CALENDARIO	218 HABITANTES	CODEPRO INGENIERIA	MARIO VICENTE YAC JOJ	33-2019
19	PROYECTO ABANDONADO. PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 998,503.50	CODEDE	5 MESES CALENDARIO	250 HABITANTES	MEGACONSTRUCTOR A MARANATHA	MARIBEL GOMEZ RAMIREZ	15-2022
20	PROYECTO ABANDONADO. PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SAN FRANCISCO AL CASERIO CARRECHE SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 869,768.00	MUNICIPALIDAD	120 DIAS CALENDARIO	611 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA BENDICION, SOCIEDAD ANONIMA	ANA LORENA PEREZ RAMIREZ DE ESPINO	21-2022
21	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCOCH HACIA ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SAMOCOCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 1,497,860.00	MUNICIPALIDAD	5 MESES CALENDARIO	684 HABITANTES	DECONOR	JONNY KARLO CAAL BUECHEL	24-2021
22	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MICRORREGION SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	MICRORREGION SEJUX XUCTZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 897,000.00	MUNICIPALIDAD	6 MESES	3,493 HABITANTES	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZALES DONADO	13-2022
23	EN EJECUCION	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO BARRIO NAZARETH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	BARRIO NAZARETH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,706,331.50	CODEDE	8 MESES CALENDARIO	1,678 HABITANTES	"A" CONSTRUCCIONES	EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ	07-2023
24	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO SAN FELIPE Y LOTIFICACION MALAGUETA CHAQUIROQHA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	CASERIO SAN FELIPE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,493,788.00	CODEDE	7 MESES CALENDARIO	420 HABITANTES	INGENIERIA CIVIL Y SANITARIA ICESA	REINALDO HERIBERTO GARCIA GUILLERMO	06-2023
25	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA ESPERANCITA DEL RIO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,029,995.00	CODEDE	6 MESES	451 HABITANTES	INGENIERIA CIVIL Y SANITARIA ICESA	REINALDO HERIBERTO GARCIA GUILLERMO	10-2022
26	ABANDONADO. PENDIENTE DE PAGOS	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA LAS RUINAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 1,586,970.00	CODEDE	5 MESES	1,056 HABITANTES	CONSTRUCTORA "EMANUEL"	CARLOS HUMBERTO QUESADA SANTOS	08-2022

27	SUSPENDIDO. PENDIENTE DE PAGOS	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEAA LIMON YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 1,929,690.00	CODEDE	6 MESES	684 HABITANTES	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE	JORGE ANTONIO ARCHILA SAMAYOA	09-2022
28	ABANDONADO. PENDIENTE DE PAGOS	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,194,500.00	CODEDE	6 MESES CALENDARIO	2500 HABITANTES	DECONOR	JONNY KARLO CAAL BUECHEL	16-2022
29	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA MARTA CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SANTA MARTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 1,848,995.27	CODEDE	8 MESES CALENDARIO	1,032 HABITANTES	DECONOR	JONNY KARLO CAAL BUECHEL	21-2021
30	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA BLANCA CHISEC, ALTA VERAPAZ	CASERIO TIERRA BLANCA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,557,531.00	CODEDE	6 MESES CALENDARIO	459 HABITANTES	INGENIERIA CIVIL Y SANITARIA ICSA	REINALDO HERIBERTO GARCIA GUILLERMO	22-2021
31	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO Y MICH CHISEC, ALTA VERAPAZ	BARRIO EL MICH, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 1,211,058.40	CODEDE	6 MESES CALENDARIO	1,340 HABITANTES	CARQUIITECTURA & DISEÑO	CARLOS RAUL MUÑOZ GARCIA	20-2021
32	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA TZULL QEQCHI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,155,685.00	CODEDE	6 MESES	1392 HABITANTES	DECONOR	JONNY KARLO CAAL BUECHEL	10-2020
33	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SETZÍ, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 1,370,327.82	CODEDE	180 DIAS CALENDARIO	1,163 HABITANTES	SERICSA	SERGIO DAVID BARRIOS BOTZOC	18-2019
34	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION ALJIBE(S), ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 702,000.00	CODEDE	90 DIAS CALENDARIO	607 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA METRO, SOCIEDAD ANONIMA	ROLVIN NEFTALI PEREIRA SAAVEDRA	17-2019
35	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 780,009.50	MUNICIPALIDAD	8 MESES CALENDARIO	1,696 HABITANTES	A CONSTRUCCIONES	EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ	01-2023
36	PROYECTO EN EJECUCION	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA CRUCE DEL PATO (HACIA PARCELAMIENTOS). CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA CRUCE DEL PATO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 874,980.00	MUNICIPALIDAD	5 MESES	1,100 HABITANTES	J. R. CHUR	JOSE RUBEN CHUR PEREZ	20-2023
37	PROYECTO FINALIZADO. PENDIENTE DE PAGO.	CONSTRUCCION ALJIBE(S), ALDEA SEPOC II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	SEPOC II, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 640,000.00	CODEDE	90 DIAS CALENDARIO	618 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA METRO, SOCIEDAD ANONIMA	EDIN FRANCISCO ARRUE CHOCOOJ	26-2019
38	ADJUDICADO	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA EL PARAISO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA EL PARAISO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,758,800.00	CODEDE	7 MESES	889 HABITANTES	DESARROLLOS INMOBILIARIAS LAS PILAS, S.A.	LEONES ESTUARDO DONIS LEMUS	EN PROCESO
39	ADJUDICADO	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 2,266,000.00	CODEDE	7 MESES	1754 HABITANTES	DESARROLLOS INMOBILIARIAS LAS PILAS, S.A.	LEONES ESTUARDO DONIS LEMUS	EN PROCESO